

# Anschlussgesuch für Hausanschlüsse, Bauwasseranschlüsse, Wassermesser



Das Anschlussgesuch ist vollständig ausgefüllt in **3-facher Ausführung** an die nachstehende Adresse einzureichen.

**Gemeinde Davos, Wasserversorgung, Molkereistrass 3, 7270 Davos Platz (081 / 414 31 40)**

## Benötigte Unterlagen:

- Situationsplan Massstab
- Belastungswertberechnung detailliert
- Aufbruchbewilligung Gemeinde Davos (nur bei Parzelleneigentum Gemeinde Davos)

Objektadresse
<b>Parzellen Nr.:</b>

Rechnungsadresse

Adresse Bauleitung
<b>Kontaktperson:</b>

Adresse Haustechnikunternehmen
<b>Kontaktperson:</b>

Ort, Datum:

Stempel / Unterschrift:

---

## Bauwasseranschluss

Anschlusspunkt:

\_\_\_\_\_

Beginn / Ende:

\_\_\_\_\_

**Angeschlossene Geräte:**

Gunitieranlage für Baugrubensicherung

Firma: \_\_\_\_\_

Erdsondenbohrgerät

Firma: \_\_\_\_\_

andere Geräte mit direktem Anschluss

\_\_\_\_\_

## Hausanschluss

Anschluss ab bestehendem Schieber:

Ja       Nein

Schiebergrösse: DN \_\_\_\_\_

Dim. Hauszuleitung: Ad Ø \_\_\_\_\_ mm

HDPE mit Frostschutzband + Dämmung

HDPE mit Schutzmantel

HDPE konventionell

Stahlrohr verzinkt mit Schutzmantel

Produktebezeichnung: \_\_\_\_\_

Belastungswerte Normalinstallation: \_\_\_\_\_ BW      Volumenstrom Spezialinstallation: \_\_\_\_\_ l / s

Sprinkleranlage

andere Spezialanlagen / Dauerverbraucher

Anpassung Potentialausgleich notwendig (Umstellung Stahlrohr auf HDPE)      Ja       Nein

## Vorgaben

- Die **allseitige** Überdeckung des Hausanschluss sollte **mindestens 150 cm** betragen.
- Die **seitliche Distanz** zu frostgefährdeten Bauteilen sollte **mindestens 150 cm** betragen.
- Die **Verlegung** hat gemäss **Herstellervorschriften** zu erfolgen.
- **Es gelten die aktuellen Vorschriften des SVGW.**

## Anschlussarbeiten an der Hauptleitung der Gemeinde Davos, Wasserversorgung

Die Arbeiten sind mindestens **3 Arbeitstage** im Voraus mit der Wasserversorgung zu koordinieren.

## Kontrolle Wasserversorgung / Aufnahmen durch das Vermessungsbüro

Die Wasserversorgung ist mindestens **1 Arbeitstag** im Voraus für die Kontrolle anzubieten. Sie organisiert die Aufnahmen durch das Vermessungsbüro.

**Leitungen oder Leitungsabschnitte welche bereits vor der Kontrolle eingedeckt wurden, sind zu Lasten des Verursachers nochmals freizulegen.**